

REVOLUÇÃO EM MÃO DE OBRA QUALIFICADA.
CONSTRUINDO SONHOS, EDIFICANDO SOLUÇÕES!

www.mkconstrutorabrusa.com.br

(35) 99846-2793

CREA NACIONAL 38550
CREA ESTADUAL 69908



MK
CONSTRUTORA,
ARQUITETURA
E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRIENTE:	Câmara Municipal										
OBRA:	Projetos executivos e planilhas orçamentarias										
LOCAL:	Ilicínea	VALOR DA OBRA							R\$ 413.109,64		
REGIÃO:	PLANILHA SETOP SUL JANEIRO/2023 - (COM DESONERAÇÃO).	PRAZO DA OBRA:							DATA:		
		7 MESES							16/07/2024		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.935,96	2,16%	100,00%							
				R\$ 8.935,96							
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 17.247,20	4,17%	100,00%							
				R\$ 17.247,20							
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 110.891,68	26,84%	15,00%	60,00%	25,00%					
				R\$ 16.633,75	R\$ 66.535,01	R\$ 27.722,92					
4	ALVENARIA.	R\$ 21.949,73	5,31%	15,00%	60,00%	25,00%					
				R\$ 3.292,46	R\$ 13.169,84	R\$ 5.487,43					
5	REVESTIMENTO	R\$ 42.168,84	10,21%				25,00%	25,00%	50,00%		
							R\$ 10.542,21	R\$ 10.542,21	R\$ 21.084,42		
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 38.165,00	9,24%					35,00%	35,00%	30,00%	
								R\$ 13.357,75	R\$ 13.357,75	R\$ 11.449,50	
7	GRANITO	R\$ 6.261,94	1,52%					25,00%	75,00%		
								R\$ 1.565,49	R\$ 4.696,46		
8	ESQUADRIAS EM MADEIRA E METALICAS	R\$ 43.120,35	10,44%					50,00%		50,00%	
								R\$ 21.560,18		R\$ 21.560,18	
9	PINTURA	R\$ 27.954,50	6,77%							100,00%	
										R\$ 27.954,50	
10	COBERTURA	R\$ 33.455,64	8,10%			25,00%	75,00%				
						R\$ 8.363,91	R\$ 25.091,73				
11	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 14.172,69	3,43%			25,00%	75,00%				
						R\$ 3.543,17	R\$ 10.629,52				
12	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 3.267,99	0,79%				100,00%				
							R\$ 3.267,99				
13	ÁGUA FRIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PANICO INCÊNDIO	R\$ 16.264,53	3,94%					50,00%	50,00%		
								R\$ 8.132,27	R\$ 8.132,27		
14	ELETRICO E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICA	R\$ 22.730,87	5,50%					20%	30%	50%	
								R\$ 4.546,17	R\$ 6.819,26	R\$ 11.365,44	
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA	R\$ 6.522,72	1,58%							100,00%	
										R\$ 6.522,72	
	TOTAL	R\$ 413.109,64	100,00%								

	R\$ MÊS	R\$ 46.109,37	R\$ 79.704,85	R\$ 45.117,44	R\$ 49.531,45	R\$ 59.704,06	R\$ 54.090,15	R\$ 78.852,33	
	% MÊS	11,16%	19,29%	10,92%	11,99%	14,45%	13,09%	19,09%	
	R\$ ACUMULADO	R\$ 46.109,37	R\$ 125.814,22	R\$ 170.931,65	R\$ 220.463,10	R\$ 280.167,16	R\$ 334.257,31	R\$ 413.109,64	
	% ACUMULADO	11,16%	30,46%	41,38%	53,37%	67,82%	80,91%	100,00%	